


Pour faire suite aux différentes plaintes que nous avons reçu en ce début de semaine en raison de fortes odeurs de chlore sur l'eau potable distribuée sur les communes de Continvoir et de Gizeux, je vous informe que nous avons procédé:

1. A une vérification de la chaîne de chloration sur l'UP de Continvoir le mardi 03/09 AM.  
Au cours de cette visite, il a été vu que le débitmètre d'injection de chlore gazeux était bloqué en son maximum ce qui a engendré un surdosage de la chloration. L'injection a été immédiatement stoppée.
2. Le débitmètre a été changé le lendemain matin (hier donc) et les autres organes de la chaîne de chloration ont été vérifiés (certains consommables ont été remis à neuf (joints par exemple)). Le résiduel de chlore était toujours élevé en sortie du réservoir, la chloration n'a pas été remise en service suite à ces opérations.

Afin de contrôler les teneurs en chlore sur l'eau distribuée, nous passons quotidiennement sur l'UP pour procéder au analyses.

Dès que les valeurs obtenues seront dans les standards (lorsque la quantité de chlore injectée par erreur aura été diluée suffisamment) nous remettrons en service la chloration au chlore gazeux.

Ressourcer le monde  **VEOLIA**

**Veolia Eau France - OSONS 20/20 !**

Découvrez notre projet d'entreprise  
à votre service

